

Додаток

до рішення обласної ради

№

ЗВІТ

Запорізької обласної державної адміністрації щодо виконання Програми підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад Запорізької області на 2016 рік (зі змінами), затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 31.03.2016 № 14

№ з/п	Найменування напрямку	Виконавці	Термін виконання, роки	Джерела фінансування, бюджет	Планові обсяги фінансування, грн.	Фактичні обсяги фінансування, грн.	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Модернізація інфраструктури об'єднаної територіальної громади, у тому числі на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів інфраструктури. Придбання обладнання, спеціального автотранспорту та техніки						У 2016 році за кошти обласного бюджету виконано:

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Берестівська територіальна громада Бердянського району	Виконавчий комітет Берестівської сільської ради Бердянського району	2016	Всього, у тому числі	833 333,00	833 333,00	Замінені вікна та двері загальноосвітньої школи I-III ст. в с. Берестове (заміна блоків віконних у кількості 100 од., заміна блоків дверних у кількості 26 од.), передбачено з обласного бюджету – 833 333 грн, освоєно 833 333 грн.
				обласний	833 333,00	833 333,00	
				місцевий	0,00	0,00	
				інші джерела	0,00	0,00	
2	Веселівська територіальна громада Веселівського району	Виконавчий комітет Веселівської селищної ради Веселівського району	2016	Всього, у тому числі	833 333,00	833 332,04	<p>1) Облаштовано один комп'ютерний клас Веселівської ЗОШ №1 (придбано 14 комп'ютерів в зборі), смт Веселе, передбачено з обласного бюджету 120 833 грн., освоєно – 120 832,04 грн.</p> <p>2) Замінені вікна та двері сільського ФАП в с. Білоріцьке (придбано та замінено 10 євровікон та 6 дверей), передбачено з обласного бюджету – 60 452 грн., освоєно – 60 452 грн.</p> <p>3) Замінені вікна та двері сільського ФАП в с. Озерне (придбано та замінено 4 євровікна та 5 дверей), передбачено з обласного бюджету – 46 070 грн., освоєно – 46 070 грн.</p> <p>4) Замінені вікна та двері ЗОШ в с. Новоолександрівка (придбано та замінено 45 євровікон та 2 дверей), передбачено з обласного бюджету — 168 972 грн., освоєно – 168 972 грн.</p> <p>5) Замінені вікна та двері ЗОШ в с. Широке (придбано та замінено 46 євровікон та 1 двері), передбачено з обласного бюджету – 198 012 грн., освоєно – 198 012 грн.</p>
				обласний	833 333,00	833 332,04	
				місцевий	0,00	0,00	
				інші джерела	0,00	0,00	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>6) Замінені вікна та двері у ЗОШ № 2 в смт Веселе (придбано та замінено 2 євровікон та 3 дверей), передбачено з обласного бюджету – 52 454 грн., освоєно – 52 454 грн.</p> <p>7) Замінені вікна та двері ЗОШ в с. Білоріцьке (придбано та замінено 45 євровікон, 6 малих євровікон та 3 дверей), передбачено з обласного бюджету – 186 540 грн., освоєно – 186 540 грн.</p> <p>Разом освоєно – 833 332,04 грн., решта (0,96 грн.) повернута до обласного бюджету.</p>
3	Комиш-Зорянська територіальна громада Більмацького району	Виконавчий комітет Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району	2016	Всього, у тому числі	833 333,00	831 720,68	<p>1) Зроблено капітальний ремонт будівлі ДНЗ ясла-садка «Веселун» в с. Білоцерківка по вул. Петра Ребра, 17 (заміна блоків віконних дерев'яних на металопластикові у кількості 59 од.), передбачено з обласного бюджету – 153 390 грн., освоєно – 153 390 грн.</p> <p>2) Зроблено капітальний ремонт сільського Будинку культури в с. Білоцерківка по вул. Петра Ребра, 26 (заміна блоків віконних дерев'яних на металопластикові у кількості 16 од., заміна блоків дверних дерев'яних на металеві у кількості 2 од., улаштування покриття даху з профнастилу площею у 692.76 кв. м), передбачено з обласного бюджету – 140 000 грн, освоєно 140 000 грн.</p> <p>3) Зроблено капітальний ремонт будівлі ДНЗ дитячого садка «Смерічка» в с. Шевченківське по вул. Шевченка, 21</p>
				обласний	833 333,00	831 720,68	
				місцевий	0,00	0,00	
				інші джерела	0,00	0,00	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>(заміна блоків віконних дерев'яних на металопластикові площею у 66.5 кв. м, заміна блоків дверних дерев'яних на металеві площею у 8.87 кв. м, улаштування покриття даху з профнастилу площею у 193.2 кв. м), передбачено з обласного бюджету – 195 192 грн., освоєно – 195 192 грн.</p> <p>4) Зроблено капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Шевченківське по вул. Шевченка, 22 (заміна блоків віконних дерев'яних на металопластикові у кількості 16 од., заміна блоків дверних дерев'яних на металеві у кількості 2 од., заміна блоків дверних дерев'яних на метал-МДФ у кількості 2 од., улаштування покриття даху з профнастилу площею у 231,84 кв.м), передбачено з обласного бюджету – 164 793 грн., освоєно – 164 429,87 грн.</p> <p>5) Зроблено капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Ланцеве по вул. Миру, 6 (заміна блоків віконних дерев'яних на металопластикові площею у 46,5 кв. м), передбачено з обласного бюджету – 179 958 грн., освоєно – 178 708,81 грн.</p> <p>Разом освоєно – 831 720,68 грн., решта (1 612,32 грн.) повернута до обласного бюджету.</p>
4	Преображенська територіальна громада	Виконавчий комітет	2016	Всього, у тому числі	833 333,00	833 330,20	1) Придбано 3 санітарні автомобілі для медичного обслуговування населення

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
	Оріхівського району	Преображенськ ої сільської ради Оріхівського району		обласний	833 333,00	833 330,20	громади, передбачено з обласного бюджету – 806 830 грн., освоєно – 806 830,20 грн. 2) Придбано та установлено газобалонне обладнання на 2 санітарно-транспортні засоби, передбачено з обласного бюджету — 26 503 грн., освоєно – 26 500 грн. Разом освоєно – 833 330,20 грн., решта (2,80 грн.) повернута до обласного бюджету.
				місцевий	0,00	0,00	
				інші джерела	0,00	0,00	
5	Смирновська територіальна громада Більмацького району	Виконавчий комітет Смирновської сільської ради Більмацького району	2016	Всього, у тому числі	833 334,00	833 128,92	1) Виконано реконструкцію мережі вуличного освітлення: с. Вершина Друга — вул. Джерельна, вул. Новохатнього, вул. Горіхова (Чапаєва); с. Смирнове — вул. Кринична, вул. Салтана, вул. Горького, вул. Молодіжна; с. Титове — вул. Ватутіна, вул. Поштова (Червоноармійська), вул. Центральна (Леніна); с. Зразкове — вул. Центральна (Леніна), вул. Молодіжна; с. Зелений Гай — вул. Курлова, вул. Горького; с. Олексіївка — вул. Садова, вул. Миронова, вул. Юрченка — встановлено 350 світильників, 20 лічильників електричної енергії, передбачено з обласного бюджету — 605,686 грн., освоєно – 605 686 грн. 2) Зроблено капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ в с. Смирнове (улаштовано 141,6 кв. м підвісної стелі в кабінетах, замінено 21 світильник та 11 вимикачів, ремонт штукатурки внутрішніх стін із шпатлюванням та покращенням — 203 кв. м, заміна плінтусів — 192,4 м, заміна дверних блоків — 10 шт.), передбачено з
				обласний	833 334,00	833 128,92	
				місцевий	0,00	0,00	
				інші джерела	0,00	0,00	

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6	7	8
							обласного бюджету — 192 400 грн., освоєно 192 195 грн. 3) Придбано 2 вантажні тракторні причеми для КП «Господар 2016», виділено з обласного бюджету – 35 248 грн., освоєно – 35 248 грн. Разом освоєно – 833 128,92 грн., решта (205,08 грн.) повернута до обласного бюджету.
6	Воскресенська (Чапаєвська) територіальна громада Поголівського району	Виконавчий комітет Воскресенської (Чапаєвської) сільської ради Поголівського району	2016	Всього, у тому числі	833 334,00	833 334,00	1) Придбано один шкільний автобус с. Кінські Роздори, с-ще Магедове, с. Лозове, освоєно – 650 000 грн., кошти передбачені на виконання програми розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017, що затверджена рішенням сесії Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 11 (зі змінами). 2) Зроблено капітальний ремонт ЦНАПу, передбачено з обласного бюджету – 183 334 грн., освоєно – 183 334 грн. Разом освоєно – 833 334 грн.
				обласний	833 334,00	833 334,00	
				місцевий	0,00	0,00	
				інші джерела	0,00	0,00	
				Усього	5 000 000,00	4 998 178,84	
				у т.ч. обласний бюджет	5 000 000,00	4 998 178,84	